СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора – Главный инженер ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

_____ А.В. Малышев

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. объектов теплоснабжения эксплуатируемых ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Муниципальный район Елховский Самарской области

Котельная № 1-20 по адресу: Самарская область, Елховский муниципальный район, с. Никитинка		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.

8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II квартал 2026 г.
12	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная № 1-21 по адресу: Самарская область, Елховский муниципальный район, с. Никитинка, ул. Никитинская, 8		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.4	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Техническая диагностика зданий и сооружений	III квартал 2026 г.
11	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
12	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.

Зам. начальника ПТО
ООО «СамРЭК-Эксплуатация» М.А. Курышев